



ETAT DES PROJETS EN COURS DE REALISATION PAR LA COMMUNE DE KENITRA DU 25/05/2025

	N° du marché	INTITULE DU MARCHE	SOCIETE	MONTANT DU MARCHE	Date O.S	Délai d'exécution	Taux d'avancement	Lieux des travaux	Observations
VOIRIE	02/2024	travaux de renforcement du réseau de voirie des differenrts quartiersde la commune de Kenitra	STÉ CONSTRUCTION ET TRAVAUX ROUTIERS DE TANGER CTR	9 158 940,00	15/07/2024	8 mois	Réception provisoire	MA bloc G et F, ouled oujih,	
	03/2024	Travaux de revêtement des ruelles en pavées autobloquants des differenrts quartiersde la commune de Kenitra	STÉ VIE VERTE DE MARRAKECH	4 819 800,00	15/07/2024	10 mois	Réception provisoire	Ouled oujih bloc A et bloc G1	
	17/2024	achevement des travaux de voirie, assainissement et equipement en eau potable et en electricite de la pepiniere des jeunes promoteurs, de la zone des ferrailleurs et du quartier industriel municipal saknia -tr 2 a kenitra.	Groupement Sté Nbilium et Sté Tira-Travaux	14 181 810,24	03/01/2025	10 mois	10%	la pepiniere des jeunes promoteurs, la zone des ferrailleurs et le quartier industriel municipal saknia -tr 2	
	04/2025	travaux d'entretien courant de la voirie de la commune de Kenitra	Sté Entretien De Bâtiment Et Ouvrages -Arfoud-	4 017 720,00	12/03/2025	3 ans renouvelable	5%	divers voies de la commune	en cours de démarrage
	07/2025	Construction d'une nouvelle fourrière municipale à kenitra	Sté MEMOBAT- kenitra-	2 719 474,80	29/04/2025	6 mois	5%	Lotissement AMAL 1 Kénitra	en cours de démarrage
	AOO 09/2025	Achèvement des travaux de réalisation de la voie et des aménagements de la rive gauche de Merjat Al Fouarate à Kenitra (1 ^{ère} tranche).	*****	22 564 291,20	*****	6 mois	*****	Merjat Al Fouarate à Kenitra	ouverture des plis 13/05/2025
Bâtiment	03/2023/ ANEPR/C K	Menuiseries, serurdes facades, traitement acoustique, revetement, faux plafond et peinturereries, habillage du complexe culturel de kenitra	SUMC	63 429 684,00	06/06/2023	8 mois	60%	Près de la place administrative de Kenitra	travaux en cours
	18/2023/ ANEPR/C K	Equipement Sceniques et Equipement Audio-Visuel du complexe culturel de kenitra	ENCOM	11 963 102,40	05/04/2024	8 mois	3%	Près de la place administrative de Kenitra	travaux en cours
	14/2024	Travaux d'achèvement de la construction du pôle artisan à Kenitra	Groupement: - Sté Sud Développement Durable SARL; -SD projet SARL.	29 404 437,75	14/10/2024	15 mois	2%	Terrain entre la piscine municipale et la fourrière municipale	travaux en cours