



ETAT DES PROJETS EN COURS DE REALISATION PAR LA COMMUNE DE KENITRA DU 17/09/2025

Catégorie	N° du marché	INTITULE DU MARCHE	SOCIETE	MONTANT DU MARCHE	Date O.S	Délai d'exécution	Taux d'avancement	Lieux des travaux	Observations
Bâtiment	14/2024	Travaux d'achèvement de la construction du Pôle artisanal à Kenitra	Groupeement Sté SDD et Sté SD projet	29 404 437,75	17/04/2025	15 mois	15%	Entre Bd Al Wahda et Bd Al Manzah (terrain limotrophe à la fourrière municipale)	
VOIRIE	02/2024	travaux de renforcement du réseau de voirie des differenrts quartiersde la commune de Kenitra	STÉ CONSTRUCTI ON ET TRAVAUX ROUTIERS DE TANGER CTR	9 158 940,00	15/07/2024	8 mois	100%	MA bloc G et F, ouled oujih, lotissement DOHA rue Tanger, rue jahid, rue ecole yanabia saknia, rocade nord et rocade sud, parking la chenaie, rue aswak salam, rue accé zone industrielle bir rami	réception provisoire 24/04/2025
	03/2024	Travaux de revêtement des ruelles en pavées autobloquants des differenrts quartiersde la commune de Kenitra	STÉ VIE VERTE DE MARRAKEC H	5 283 498,53	15/07/2024	10 mois	100%	Ouled oujih bloc A et G2, entree protection civil, ecole ouled oujih 2 et 3	réception provisoire 10/02/2025
	17/2024	achevement des travaux de voirie, assainissement et equipement en eau potable et en electricite de la pepiniere des jeunes promoteurs, de la zone des ferrailleurs et du quartier industriel municipal saknia -tr 2 a kenitra.	Groupeement Sté Nbilium et Sté Tira-Travaux	14 181 810,24	03/01/2025	10 mois	90%	la pepiniere des jeunes promoteurs, la zone des ferrailleurs, le quartier industriel municipal saknia -tr 2 et larue jahid	arrêt à cause d'existence des des lignes Haut tension
	04/2025	travaux d'entretien courant de la voirie de la commune de Kenitra	Sté Entretien De Bâtiment Et Ouvrages -Arfoud-	4 017 720,00	12/03/2025	3 ans renouvelable	70%	divers voies de la commune	
	07/2025	Construction d'une nouvelle fourrière municipale à kenitra	Sté MEMOBAT-kenitra-	2 719 474,80	06/05/2025	5 mois	5%	Lotissement AMAL 1 Kénitra	arrêt à cause de l'intervention des collectivité ethique saknia
	13/2025	Achèvement des travaux de réalisation de la voie et des aménagements de la rive gauche de Merjat Al Fouarate à Kenitra (1 ^{ère} tranche).	Groupeement Sté Nbilium et Sté Tira-Travaux	23 411 084,00	21/07/2025	6 mois	15%	rive gauche de Merjat Al Fouarate à Kenitra	